

JUUPAJOKI

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

RAKENNUSLUVAN TIEDOT

Rakennusluvan tiedot:
Rakennuttaja:
Rakennusluvan numero:
Työn aloituspäivämäärä:
Vastaava työnjohtaja:
KVV-työnjohtaja:
IV-työnjohtaja:

OHJEITA

Tarkastusasiakirja on säilytettävä työmaalla näkyvällä paikalla ja luovutettava lopputarkastuksen yhteydessä rakennustarkastajalle liitettäväksi rakennuslupa-asiakirjoihin.

Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytyn tulee pyytää rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista hyvissä ajoin ennen katselmusta ja seuraavan työvaiheen aloittamista. Vastaavan työnjohtajan velvollisuudesta osallistua katselmuksiin määrätään rakennusmääräyskokoelmassa. Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia, että työmaalla tehdään ainakin seuraavat tarkastukset ja selvitykset:

Toimenpide	Päiväys	Vastaavan työnjohtajan kuittaus	Huomautus	Viranomaismerkintöjä
Rakennuslupaehdot selvitetty				
Suunnittelu (pääsuunnittelija ja erikoissuunnittelijat hyväksytyt) Kestävä kehitys ja rakentaminen				
Pohjatutkimus on tehty ja perustamistapa valittu Aloituskokous suoritettu				
Rakennuksen korkeusasema (ympäristö, täytöt, liittymän pintavedet, yms.) määritetty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu				
Perustaminen (kaivuutyöt, louhinta, perustamistaso, täytöt, routasuojaukset yms.) tehty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu				
Perustusten kuivatus (salaojat, kaivannot, kallistukset, täytöt, yms.) tehty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu				
Rakennusmateriaalien ja -osien kelpoisuus todettu (tyyppihyväksynät yms.)				
Toimenpide tai rakennustyön vaihe				
Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus asianmukainen				
Runkorakenne tehty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu				

Toimenpide tai rakennustyön vaihe	Päiväys	Vastaavan työjohtajan kuittaus	Huomautus ¹⁾	Viranomaismerkintöjä
Ulkoseinät (höyrysulku, lämpöeristeet, tuulensuoja, ulkoverhous ja vesien poisjohtaminen yms.) tehty suunnitelmien mukaisesti ja tarkastettu				
Yläpohja ja vesikattorakenteet (tuuletus, läpiviennit, aluskate, räystäät, kate, varusteet ja yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Märkätilat, rakenteelliset asiat (taustaseinät, kosteuseristyksiset, pintarakenteet, lattiakallistukset, saunarakenteet ja yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Paloturvallisuus (palo-osastointi, savuhormit yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Kiinteistön vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet (järjestelmä, työjohtaja yms.)				
Ulkopuoliset vesi- ja viemärlaitteet (kaivannot, viemäriinjat, kaivot, yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Alapohjan alle asennettavat pohjaviemärit (asennukset, materiaalit yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Sisäpuoliset vesi- ja viemärlaitteet varusteineen (viemärit, vesijohdot, lattiakaivot, painekoe yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Lämmityslaitteet (asennukset, laitteet, säädöt yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
KVV- ja lämmityslaitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu, opastettu ja luovutettu				
Ilmanvaihtolaitteiden asennustyöt (suojaukset, asennukset, lämpöeristeet, paloeristeet, iv-kojeet, venttiilit, yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Ilmanvaihtolaitteiden säätö-, käyttö- ja huolto-ohjeet (säädöt, käyttö- ja huolto-ohjeet, opastus, yms.) tehty suunnitelmien mukaan ja tarkastettu				
Rakennuksen käyttö ja huolto-ohjeet laadittu ja luovutettu				
Loppukatselmus pidetty				